

W 2018 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **75 285 527,56 zł**, z tego na inwestycje i związane z nimi zakupy inwestycyjne **72 632 566,56 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **26 788 297,56 zł**, a na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **45 844 269,00 zł**.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Plan 45 844 269,00 zł

1.1. Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. plan 24 358 932,98 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

1) *Przebudowę ul. Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ulicą Płocką. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. Zadanie obejmowało w szczególności:*

- przebudowę fragmentu ul. Sienkiewicza o nawierzchni asfaltowej - od skrzyżowania z DK60 do wyjazdu z centrum Dekada;
- przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej,
- przebudowę chodników, z wymianą podbudowy w celu przystosowania do mechanicznego utrzymania zimowego
- budowę ścieżki rowerowej - jednostronnej, dwukierunkowej - o nawierzchni asfaltowej,
- budowę oświetlenie ulicznego,
- wymianę wiat przystankowych
- dostawę montaż elementów w małej architektury - ławki, kosze na śmieci, gabloty ekspozycyjne;
- nasadzenia zieleni niskiej

2) *Przebudowę placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza oraz budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride. Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowa ma na celu utworzenie przeszło 200 miejsc parkingowych, stanowisk dla rowerów, zatok autobusowych, miejsca na postój taxi. Obejmuje również modernizację skweru wraz z przebudową fontanny oraz wykonanie nowych chodników i dróg wewnętrznych.*

3) *Budowę nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Zadanie ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta. Droga przebiegać będzie częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo po gruntach na obszarze Gminy Opinogóra Górna. Trasa drogi poprowadzona została od ronda Solidarności do*

skrzyżowania z drogą krajową DK60 na wysokości centrum handlowego Marcredo. W ramach inwestycji powstaną nowe ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 6,6 km, jezdnie o długości 3,3 km, chodniki i zatoki autobusowe. W ramach zadania zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.

Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt zakłada również zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych. Pierwszy to autobus z napędem elektrycznym, drugi to autobus niskopodłogowy klasy MIDI.

Na dostawę autobusów została zawarta umowa z wykonawcą. Czas realizacji dostawy zaplanowany został dla autobusu elektrycznego do końca września 2018 r, natomiast w przypadku autobusu MIDI do końca kwietnia 2018 r.. Dnia 23 kwietnia dostarczono autobus MMI. Dostarczony autobus odebrano i przekazano w użytkowanie ZKM.

4) *Wykonanie systemu elektronicznej informacji pasażerskiej przy przystankach ZKM*

Nowoczesny system informacji przystankowej zapewni pasażerom dostęp do informacji w postaci czytelnej informacji wizualnej na specjalnie skonstruowanych w tym celu tablicach elektronicznych. Będzie to elektroniczna i zmieniająca się w zależności od natężenia ruchu informacja o kursowaniu autobusów, z którymi współdziałają wyspecjalizowane urządzenia pokładowe pojazdu, zapewniające jego lokalizację. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych pojazdów będą wykorzystywane przez system centralny do bieżącego informowania pasażerów, co pozwala na wyświetlenie na bieżąco aktualizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozkładu jazdy. Elektroniczny system informacji pasażerskiej pozwoli na podniesienie jakości funkcjonowania transportu miejskiego, zapewniając pasażerom nowoczesny, kompleksowy i zadowalający system informowania. Zadanie inwestycyjne zaplanowane w budżecie, obejmie między innymi:

- a) opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej (w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza) i wyświetlacza LED a także uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanej koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej;
- b) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany – wykonawczy), uwzględniającej warunki przyłączenia do sieci energetycznej i informatycznej, a także uzyskanie akceptacji Zamawiającego w/w dokumentacji w zakresie zgodności z opracowaniem;
 - c) dostawę i montaż elektronicznych tablic, we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach, konstrukcji wsporczych wyświetlaczy LED. Typ i kolorystyka konstrukcji wsporczych oraz obudów wyświetlaczy LED musi uzyskać akceptację Zamawiającego;
 - d) podłączenie tablic do sieci energetycznej i połączenie z systemem GPS używanym przez ZKM w Ciechanowie. System ten służy do obliczania czasu

przyjazdu autobusu na przystanek na podstawie nadajników GPS/GSM zamontowanych w autobusach.

Mimo dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy. W związku z powyższym Urząd przeprowadził negocjacje z wybranym wykonawcą. Pozytywny wynik negocjacji umożliwił zawarcie umowy. Zadanie w trakcie realizacji.

Miasto w dniu 27.10.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 37.466.124,19 zł, co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych projektu.

Do dnia 30.06.2018r na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 6 731 650,02 zł.

1.2. Przebudowa ulicy Granicznej i ulicy Widnej plan 1 000 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kompleksową przebudową ul. Granicznej. Przewidziane do realizacji jest w latach 2018-2019. Całkowita przewidywana wartość przedsięwzięcia wynosi 5 325 000,00 zł, na 2018 r. zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł, zaś na 2019 r. - 4 325 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmować będzie w szczególności:

- 1) przebudowę ul. Granicznej na odcinku od DK60 do ul. Widnej (modernizacja jezdni, budowa chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych);
- 2) przebudowę ul. Widnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej (modernizacja jezdni, budowa chodnika)
- 3) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i ul. Widnej
- 4) budowę oświetlenia ulicznego;
- 5) przebudowę kolizji;
- 6) przebudowę istniejących zjazdów.

W celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego uzyskano warunki techniczne na przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej od zarządców sieci zlokalizowanych w pasie drogowym oraz wytyczne do realizacji od zarządcy drogi. Opracowano ponadto program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu oraz dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej. W wyniku dwukrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót - nie wpłynęły żadne oferty.

W dniu 12.07.2018 po raz trzeci na stronie Urzędu Miasta zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 12 241,40 zł.

1.3. Przebudowa ul. Asnyka **plan 430 000,00 zł**

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2015 roku. Inwestycja przewidziana jest do wykonania w latach 2018-2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 3 700 000,00 zł, z tego na 2018 r. zaplanowano kwotę 430 000,00 zł, plan na 2019 r. wynosi 3 270 000,00 zł.

Inwestycja obejmować będzie:

- przebudowę przeszło 580 m ul. Asnyka na odcinku od skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską (modernizacja jezdni, budowa chodników, zatok postojowych, zatok autobusowych);
- budowę oświetlenia ulicznego;
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę kolizji z sieciami: wodociągową, gazową, elektroenergetyczną;
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

W celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego zaktualizowano kosztorysy inwestorskie w celu ustalenia wartości zamówienia. Wystąpiono o zaktualizowanie dokumentacji projektowej w zakresie organizacji ruchu (stałej i czasowej), która jest niezbędna do rozpoczęcia prac.

W wyniku przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót – nie wpłynęły żadne oferty.

W dniu 06.08.2018 po raz drugi na stronie Urzędu Miasta zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.4. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych **plan 0,00 zł**

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Łączna kwota na opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy dróg gminnych to 385 000,00 zł. Założono, że całkowita wartość nakładów zostanie poniesiona w 2019 r.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych dla przebudowy ulic: Andersena, Bartołda, Dygasińskiego (na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kargoszyńskiej) oraz Opinogórskiej.

W celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego uzyskano wytyczne od projektu od zarządcy dróg. Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

1.5. Nabywanie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul. Zagumienna

plan 377 000,00 zł

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów od województwa mazowieckiego gruntów do zasobu gminnego przy ul. Zagumiennej na łączną kwotę 1 102 000,00 zł, w tym na 2018 rok przypada II rata.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono 372.539,43 zł.

1.6. Rozwój zieleni miejskiej **plan 9 826,55 zł**

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, poprawa jakości środowiska miejskiego. W maju 2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Trwa procedura oceny wniosku.

Całkowity koszt projektu wynosi: 3.597.722,29 zł w tym 80% dofinansowania tj. kwota 3.058.063,94 zł. Okres realizacji lata 2018-2020.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania i obejmie:

- budowę Parku Miejskiego „Jezioro” - etap I,
- utworzenie Parku Naturalistycznego Krubin,
- zagospodarowanie Doliny Rzeki Łydyny - reintrodukcję łąki kwietnej,
- utworzenie placu zabaw wraz z nasadzeniami w Parku im. Marii Konopnickiej.

Do budżetu oraz WPF wprowadzono wkład własny projektu.

1.7. Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze

plan 2 318 958,61 zł

Całkowita przewidywana wartość przedsięwzięcia wynosi 2 363 423,06 zł, z tego w 2018 r. zaplanowano na realizację kwotę 2 318 958,61 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem modernizację COEK STUDIO, która polegać będzie na termomodernizacji budynku oraz wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę starej kotłowni gazowej na węzeł ciepłowniczy. W ramach modernizacji zostanie również wymienione oświetlenie elektryczne na energooszczędne typu LED. Powstanie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zadanie obejmuje ponadto modernizację pomieszczeń wewnętrznych m.in. sali baletowej, sali widowiskowej, galerii, pracowni rozwijania umiejętności, łazienek, a także studia nagrań. Zmodernizowany obiekt zostanie wyposażony w sprzęt multimedialny oraz meble.

W kwietniu 2017 r. została podpisana umowa z PEC o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Na realizację inwestycji miasto pozyskało w 2017 roku 1 850 738,44 zł dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie pn. „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze”.

W dniu 13 marca 2018 r. podpisane zostało zlecenie dotyczące prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania na kwotę 73 680,00 zł. Dodatkowo zostało zawarte zlecenie na kwotę 738,00 zł, którego zakres obejmował wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych na terenie przedmiotowej inwestycji. Zadanie w ramach zlecenia zostało wykonane w styczniu 2018 roku.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej Gmina miejska podpisała umowę z Wykonawcą na kwotę 2 195 550,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 125 819,00 zł.

1.8. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno -kulturalnych plan 13 679 551,63 zł

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2016 r. i uwzględnia:

1) Rewitalizację wieży ciśnień

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji technicznej,
- wykonanie prac konserwatorsko – renowacyjnych zbiornika wyrównawczego;
- budowę dwukondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia parku nauki,
- zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół wieży (w tym m.in.: wykonanie ciągów pieszych, budowę oświetlenia terenu oraz konstrukcji wsporczej torusa, budowę miejsc parkingowych, wykonanie fontanny u podstawy konstrukcji wieży oświetlenie).

W ramach zadania wykonawca opracował dokumentację techniczną oraz uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty budowlane obejmujące renowację wieży ciśnień. Dla przedmiotowego obiektu zakończono prace związane z oczyszczaniem i szlifowaniem, a następnie przystąpiono do pomalowania konstrukcji wieży. Następnie przystąpiono do montażu podkonstrukcji celem ułożenia blachy tytanowo-cynkowej na torusie.

W zakresie robót związanych z budynkiem parku nauki na ukończeniu są prace związane ze stanem surowym budynku. Rozpoczęto montownie dźwigu osobowego oraz trwają prace związane z wykonywaniem „zielonego dachu”.

2) Rewitalizację zabytkowej kamienicy

Budynek kamienicy znajduje się przy ulicy Warszawskiej 18. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, wzdłuż traktu średniowiecznego, powierzchnia obiektu wynosi ~ 550 m². Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie (modernizacji) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z funkcją usługową na budynek Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przy współudziale inwestora. Po modernizacji obiekt będzie spełniał funkcję klubokawiarni, galerii artystycznej, Klubu seniora – w przyszłości e-pracownia dla seniorów, Klubu młodego odkrywcy, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.

W ramach zadania wykonawca po opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przystąpił do wykonywania robót budowlanych. W dobudówce od strony ulicy Sierakowskiego roboty budowlane rozpoczęto od kucia tynków ścian i posadzek, a następnie wybudowano ścianki działowe. W dalszej fazie przystąpiono do wykonania poziomów kanalizacji sanitarnej oraz betonowania posadzek. Zakończono roboty związane z układaniem podtynkowych instalacji elektrycznych i przystąpiono do układania tynków gipsowych. W budynku kamienicy roboty budowlane również rozpoczęto od kucia tynków ścian i posadzek, a następnie zabezpieczono elementy konstrukcyjne budynku i przystąpiono do betonowania stropu nad drugim piętrem oraz wzmocnienia nadproży okiennych i drzwiowych, zdemontowano konstrukcję dachu, ułożono folię paraizolacyjną (membranę) oraz wymurowano ściany nowej klatki schodowej i szybu windowego. W uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wykonano nowy komin dla przedmiotowego obiektu. Wzmacniane są fundamenty budynku kamienicy. W związku z ujawnieniem zabytkowej przestrzeni reliktovej, prace na kondygnacji podziemnej zostały częściowo wstrzymane.

Łączna wartość w/w inwestycji wynosi 15 892 000,00 zł. Miasto w dniu 21.04.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 6 336 764,18 zł ze środków funduszy unijnych, w ramach poddziałania 5.3. Dziedzictwo Kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 573 291,00 zł

1.9. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa **plan 1 990 780,43 zł**

Zadanie w 2018 roku obejmuje:

- a) Rewaloryzację, adaptację i wyposażenie budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 wraz z najbliższym otoczeniem (tzw. „Krzywa hala”) z przeznaczeniem na cele społeczno - edukacyjno - kulturalno - mieszkalne. W budynku powstaną: Klub Integracji Społecznej, utworzony przez partnera projektu - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, Ośrodek wsparcia dziennego oraz w przestrzeni biblioteki Klub osiedlowy. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Miejska

podpisała umowę z firmą CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. na kwotę 5 819 387,00 zł.

Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni miejskiej, tj. Placu Piłsudskiego, stanowiącego centralny punkt w dzielnicy Bloki – poprzez utwardzenie ciągów komunikacyjnych, wprowadzenie nowych nasadzeń, oświetlenie przestrzeni placu oraz montaż elementów małej architektury. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Miejska podpisała umowę z firmą CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. na kwotę 680 000,00 zł.

Łączna wartość inwestycji wynosi 9 518 384,05 zł i jest realizowana w latach 2016-2019. Inwestycja mieści się w projekcie, na który w dniu 27.10.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 7 701 682,34 zł, (obejmuje również dofinansowanie pasażu im. M. Konopnickiej – zakończonego w 2017 r.) co stanowi 95% wydatków kwalifikowanych projektu.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 984,00 zł, która jest rezultatem podpisanego zlecenia na wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych na terenie przedmiotowej inwestycji.

1.10. Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I **plan 1 679 218,80 zł**

Zakres prac obejmuje termomodernizację budynków zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów przy każdej klatce. Prace obejmą również odnowienie klatek schodowych, wymianę oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych oraz zainstalowanie kamer monitoringowych.

Łączna kwota przewidziana na realizację zadania wynosi 5 547 666,00 zł w (2018 roku - 1 679 218,80 zł oraz w 2019 roku - 3 832 582,20 zł). Inwestycja mieści się w projekcie, na który w październiku 2017 roku miasto złożyło w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 4 666.586,70 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

W wyniku przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Cena oferty znacznie przewyższała kwotę jaką Miasto mogło przeznaczyć na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa

plan 7 450 130,43 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów z zakresu budowy i przebudowy dróg, dla których organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał pozwolenie na budowę lub nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót, oraz opracowania dokumentacji technicznych na potrzeby budowy lub przebudowy dróg gminnych, chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje min. poniższe inwestycje:

2.1.1 Przebudowa ul. Wesołej

Realizacja zadania przewiduje przebudowę ulicy na odcinku ok. 827 mb wraz z infrastrukturą. W ramach realizacji inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia, wybudowane chodniki po obu stronach ulicy, oświetlenie i przebudowana sieć gazowa średniego ciśnienia. Równocześnie zostanie przebudowana sieć wodociągowa zlecona spółce ZWiK.

W 2017 r. po uchwaleniu budżetu na 2018 r., Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich przygotował niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. W listopadzie 2017 r. zostało opublikowane ogłoszenie na wyłonienie Wykonawcy. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Cena oferty znacznie przewyższała kwotę jaką Miasto mogło przeznaczyć na realizację zadania.

W grudniu powtórzono ogłoszenie o zamówieniu, jednak w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W styczniu 2018 ponownie została przeprowadzona procedura przetargowa. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która, podobnie jak w pierwszym postępowaniu, znacznie przewyższała wysokość środków finansowych zabezpieczonych w Budżecie Miasta na realizację zadania.

Analiza sytuacji na rynku wykonawczym wskazuje, że realizacja przedmiotowej inwestycji możliwa będzie wyłącznie w przypadku znacznego zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

W związku z powyższym w tym roku planowa jest realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie robót związanych z budową sieci gazowej, która pozwoli na realizację zadania w zakresie przebudowy sieci wodociągowej zlecone do realizacji Spółce ZWiK.

Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich jest w trakcie przygotowania niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania.

Kwota 66 012,42 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 611/XLV/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku została wprowadzona do planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na inwestycjach drogowych.

Do 30 czerwca 2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.2. Przebudowa ul. Kargoszyńskiej

Zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksową przebudowę pasa drogowego ul. Kargoszyńskiej. W ramach zamówienia powstanie jezdni szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, dwukierunkowa ścieżka rowerowa, obustronne chodniki, zatoka autobusowa, miejsca postojowe, przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje również montaż 2 wiat przystankowych odpowiadających typowi wiat zamontowanych pod koniec 2017 roku na terenie Miasta i przebudowę istniejących zjazdów.

W dniu 3 kwietnia 2018 roku Gmina Miejska zawarła umowę na doświetlenie 5 przejść dla pieszych z terminem realizacji do lipca 2018 roku. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

Umowa na realizację zadania została podpisana 25 stycznia 2018 r. na kwotę 3 687 843,48 zł. z terminem realizacji do czerwca 2018 roku. Zadanie zostało zakończone.

Dla potrzeb realizacji zadania Miasto podpisało i otrzymało dofinansowanie projektu na kwotę 1 830 904,00 zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.3. Przebudowa ul. Łukasiewicza

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę jezdni o szerokości do 5,5 m wykonanej z kostki brukowej betonowej, budowę obustronnych chodników, sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz przebudowę sieci telefonicznej.

W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej dokonano wyboru Wykonawcy. W dniu 27 lutego 2018 została podpisana umowa na kwotę 895 000,00 zł. W okresie wiosennym, rozpoczęły się prace budowlane. Dodatkowo 12 marca 2018 roku została podpisana umowa z firmą prowadzącą nadzór nad inwestycją na kwotę 8 487,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w czerwcu 2018 roku zgodnie z umową.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.4. Rozbudowa parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej

Projekt obejmuje kontynuację działań prowadzonych w 2017 r. Zadanie przeprowadzone zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji inwestycji, zostanie opracowany projekt techniczny zagospodarowania terenu i wykonane roboty budowlane mające na celu przebudowę chodnika, budowę zjazdu i miejsc postojowych wzdłuż ul. Parkowej. (od przepompowni do końca ulicy).

W ramach przeprowadzonej procedury dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa została zawarta w dniu 21 czerwca 2018 r. na kwotę 147 800,00 zł. Termin realizacji inwestycji określa się na grudzień 2018 roku.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.5. Zagospodarowanie terenu za Roszmanem

Zadanie obejmujące przebudowę drogi zewnętrznej, miejsc postojowych, chodnika oraz zagospodarowanie terenu zielonego. W ramach zagospodarowania terenu zielonego zostaną zamontowane urządzenia małej architektury między innymi urządzenia siłowni zewnętrznej, kosz na śmieci, stojak na rowery. Zostaną również dokonane nasadzenia roślin/krzewów ozdobnych. W 2017 r, mimo kilkukrotnych prób, nie udało się wybrać wykonawcy na realizację zadania. Z uwagi na powyższe, w 2018r, zadanie zostało podzielone na dwie części tj.:

Część 1 wykonanie dokumentacji technicznej oraz dostawę i montaż elementów małej architektury, Część 2 wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz drogi wewnętrznej.

W wyniku kilkukrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót - z powodu braku ofert lub faktu, że wpływające oferty znacznie przeważały kwotę, którą Gmina zabezpieczyła w celu realizacji inwestycji. Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.6. opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych min. Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej

Referat ds. koordynowania Inwestycji Miejskich wystąpił do gestorów infrastruktury podziemnej o wytyczne do projektowania, niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy wskazanych ulic. Otrzymane dane stanowiły podstawę do sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Zgodnie z wytycznymi przewiduje się ujęcie w dokumentacji kompleksowej przebudowy przedmiotowych ulic obejmującej budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej w ul. Ludowej (wyłącznie w przypadku wystarczającej szerokości pasa drogowego), kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i brakujących odcinków kanalizacji ściekowej.

W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa została podpisana na kwotę 178 473,00 zł. Termin realizacji inwestycji określa się na grudzień 2018 roku. Wykonawca w ramach umowy wykonał projekt techniczno-wykonawczy dot. utwardzenia powierzchni terenu na działkach nr 46/1 i 46/2 przed kościołem parafii Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników zlokalizowanym na ul. Ludowej w Ciechanowie.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 189,50 zł, które są związane z zakupem map ulic objętych inwestycją.

2.1.7. Budowa parkingu przy kościele Męczenników przy ul. Kruczej

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie powierzchni terenu na działkach nr 46/1 i nr 46/2 przed kościołem parafii Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników zlokalizowanym na ul. Ludowej w Ciechanowie. Przedsięwzięcie będzie polegało na

utwardzeniu powierzchni gruntu poprzez wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy ścieralnej z kostki betonowej. Zamierzenie budowlane polega na:

- wykonaniu robót pomiarowych i wytyczeniu geodezyjnym projektowanych elementów,
- rozebraniu istniejących nawierzchni, korytowaniu pod warstwy podbudowy z zachowaniem przydatnego materiału do ponownego wykorzystania,
- wykonaniu regulacji zabezpieczeń urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego,
- wykonaniu warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,
- wykonaniu ław pod krawężniki,
- posadowieniu krawężników na podsypce cementowo piaskowej,
- posadowieniu odwodnienia liniowego,
- wykonaniu podbudowy zasadniczej,
- wykonaniu podsypki cementowo piaskowej,
- wykonaniu warstw nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej,
- przeprowadzeniu robót porządkowych i wykończeniowych

Referat ds. Koordynowani Inwestycji Miejskich jest w trakcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.8. Zagospodarowanie działki nr 49 przy ul. Starowiejskiej z przeznaczeniem na przystanek komunikacji miejskiej

Zagospodarowanie działki nr 49 przy ul. Starowiejskiej poprzez wykonanie wjazdu i wyjazdu autobusu na ul. Starowiejską wymaga opracowania dokumentacji technicznej ze względu na istniejące w obrębie przystanku zjazdu do posesji. Teren zostanie utwardzony przez ułożenie nawierzchni z kostki. Zostanie również ustawiona wiata przystankowa zgodna z obowiązującym modelem/wzorem wiat montowanych na terenie miasta Ciechanów.

Referat ds. Koordynowani Inwestycji Miejskich przygotował dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 47,40 zł, które są związane z zakupem mapy ulicy objętej inwestycją.

2.1.9. Zaprojektowanie i budowa chodnika od ulicy Batalionów Chłopskich do ul. Harcerskiej w Ciechanowie

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie części działki nr 4635/5 i 4584/6 poprzez przebudowę pasa drogowego w ul. Harcerskiej i ul. św. Franciszka polegającą na wybudowaniu chodnika i przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem. W ramach zadania wymagane jest uzyskanie

wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji podwykonawczej. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono Wykonawcę zadania. Termin realizacji inwestycji określono na grudzień 2018 roku.

Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.10. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Krasickiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych wraz z koniecznymi opiniami i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi oraz wykonanie robót budowlanych. Zakres budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Krasickiego obejmuje teren dz. nr ew. 40-670/4. Przebudowa ulicy Krasickiego obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego (połączenie z istniejącą nawierzchnią) do skrzyżowania z ul. Krasickiego (połączenie z istniejącą nawierzchnią utwardzoną) wraz ze skrzyżowaniami na tym odcinku na łącznej długości około 0,129 km i polegającej na wykonaniu korekty jezdni do szerokości: • 4.80m – ul. Krasickiego, przebudowie jako ciąg ulicy pieszo - jezdny.

Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich przygotował niezbędne dokumenty do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący wytyczne do realizacji oraz projekt umowy.

W wyniku dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy robót – nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 12.07.2018 po raz trzeci na stronie Urzędu Miasta zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.11. Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych, mających na celu utwardzenie części pasa drogowego ulicy gen. Józefa Bema i Aleksandra Fredry

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych, mających na celu utwardzenie części pasa drogowego ulicy gen. Józefa Bema i Aleksandra Fredry. Celem realizacji zadania jest zniesienie barier architektonicznych.

Zadanie realizowane będzie w obrębie Podzamcze na działkach nr ew. 285 i 301/1, w obszarze skrzyżowania ulicy gen. Józefa Bema i Aleksandra Fredry. Na terenie przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję znajduje się skarpa ziemna porośnięta trawą.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku Gmina Miejska podpisała umowę z Wykonawcą na kwotę 13 656,69 zł. Wykonawca przystąpił do realizacji prac wynikających z umowy. W dniu 18 maja 2018 roku zadanie inwestycyjne zostało wykonane oraz zakończone zgodnie z umową.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono koszty wysokości 13 656,69 zł.

2.1.12. Opracowanie dokumentacji ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej

Zadanie w zakresie dokumentacji na przebudowę ulic Bielińskiej, Okopowej i Łukasiewicza zostało odebrane i zakończone. Uzgodnienia z PKP dotyczące odprowadzenia wód deszczowych z ulic Malinowej i Jaśminowej zostały zakończone.

Na obecną chwilę został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie ulic Malinowej i Jaśminowej.

Kwota 67 490,10 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 611/XLV/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku została wprowadzona do planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na inwestycjach drogowych.

Do 30 czerwca 2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.2. Drogi, chodniki – Budżet obywatelski 2018

plan 398 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego, obejmujące zakresem budowę oraz opracowania dokumentacji budowlanych m.in. chodników, dróg oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje:

2.2.1. uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne zakresie budowy zatoki postojowej i chodnika

Zadanie to przewiduje wybudowanie zatoki parkingowej na około 8 miejsc postojowych oraz chodnika ułatwiający dojście do terenu rekreacyjnego od strony ul. M. Dąbrowskiej. W ramach zadania wzdłuż nowopowstałego chodnika zostaną zamontowane elementy małej architektury tj: ławki i kosze na śmieci;

W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót -- nie wpłynęły żadne oferty.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.2.2. budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin

Zadanie to przewiduje utwardzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogrodu działkowego Krubin, która znajduje się pomiędzy ulicą Dobra a Przyleśną. Na terenie utwardzonym ma powstać około 20 miejsc postojowych, które będą doświetlone dwoma latarniami solarnymi. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót – nie wpłynęły żadne oferty.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.2.3. budowa wjazdu z kostki brukowej do placu zabaw na Wesolej

Zadanie to przewiduje wykonanie zjazdu do placu zabaw i utwardzonego dojścia do boiska z kostki brukowej. W ramach zadania zostaną zamontowane elementy małej architektury tj: ławki, stojaki na rowery. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw i boiska, wykonane będzie również częściowe ogrodzenie od strony istniejącego rowu. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót – nie wpłynęły żadne oferty.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.2.4. wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, zainstalowanie urządzeń zabawowych, budowę chodnika oraz utwardzenie pobocza - w zakresie budowy chodnika.

Zadanie przewiduje wykonanie, po prawej stronie ul. Gostkowskiej w pobliżu ogródków działkowych, około 70 mb chodnika. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót – nie wpłynęły żadne oferty.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

W celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego dokonano ustaleń i doprecyzowano zakres inwestycji z wnioskodawcami.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla powyższych zadań.

2.2.5. Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wewnętrznej między budynkami Batalionów Chłopskich 5a - 7

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

2.3. Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta plan 10 571 771,80 zł

Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę i budowę chodników oraz modernizację jezdni w ciągu ul. Mazowieckiej i ul. Niechodzkiej. Na realizację inwestycji miasto pozyskało w 2017 roku 6.985.284,99 zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych zadania.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez stworzenie warunków dla rozwoju transportu niezmotoryzowanego oraz transportu publicznego w ciągach komunikacyjnych prowadzących do dzielnicy przemysłowej.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania została zawarta 28.09.2017 r. Z uwagi jednak na znaczne opóźnienie w realizacji inwestycji Gmina Miejska, jako Zamawiający, odstąpiła od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W wyniku kolejnej procedury przetargowej został wybrany nowy wykonawca robót. Umowę zawarto w dniu 05.04.2018r. z terminem realizacji 15.10.2018 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

2.4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie plan 260 000,00 zł

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Marii Curie-Skłodowskiej, Zagrodowej i Nizinnej. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018. W ramach zadania została podpisana umowa z Wykonawcą kwietniu 2018 r. na kwotę 243 540,00 zł. Wykonawca opracował koncepcję na ww. ulice przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami w celu omówienia koncepcji projektu przebudowy wskazanych ulic z projektantem. Przedstawiciel Zamawiającego zaakceptował przedstawioną koncepcję przebudowy ww. ulic. Wykonawca na jej podstawie opracowuje dokumentację techniczną, w której uwzględni uwagi i propozycje mieszkańców. Zadanie aktualnie jest w realizacji.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.5. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Przystanki i wiaty przystankowe plan 116.000,00 zł

Budżet miasta na 2018 rok przewiduje kwotę 116 000,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych. Zawarto umowę dotyczącą zakupu wiat przystankowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na kwotę 115 066,50 zł.

2.6. Wykup nieruchomości plan 550 000,00 zł

Sukcesywnie wpływają decyzje Starosty Ciechanowskiego dotyczące ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Wypłacane są odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z podziału nieruchomości oraz wykupowane są nieruchomości pod planowane inwestycje. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 1.615,73 zł.

2.7. Rozbudowa i odwodnienie cmentarza komunalnego plan 307 000,00 zł

Rozbudowa cmentarza obejmuje teren o wymiarach 1,6698 ha. Planuje się budowę ogrodzenia wzdłuż działek: 1158/1, 1159/1, 1159/2, 1160/1 i 1160/2. Przewidywane jest wybudowanie dwóch ujęć wody. Na terenie rozbudowywanej części projekt przewiduje również budowę alei umożliwiających dojazd i dojście do miejsc pochówku. Wykonanie rozbudowy stworzy możliwość pochówku ok. 3600 zmarłych.

Kwotę 117 000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia części terenu Cmentarza Komunalnego o powierzchni 1,23 ha. Ustalono z zarządcą cmentarza zakres prac i dokonano pomiarów w celu skalkulowania wartości zamówienia i ilości elementów przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia. W dniu 07.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ponadto, w dniu 20 marca 2018 roku została podpisana umowa na kwotę 1 500,00 zł, której zakres obejmował budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku administracyjnym usytuowanym na obszarze cmentarza komunalnego.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.8. Wydatki na zakupy inwestycyjne - IT plan 196 830,20 zł

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 20 970,28 zł, która przeznaczona została na zakup komputerów dla UM oraz zakupu oprogramowania szyfrującego DESlock+. W II półroczu planowany jest zakup : urządzenia do ochrony sieci UTM Firewall PaloAlto PA-820, przełączników sieciowych 52 portowych, oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

2.9. Iluminacja Kościoła Farnego plan 100 000,00 zł

Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” realizacja zadania polega na opracowaniu dokumentacji technicznej w celu odpowiedniego doboru środków technicznych i strumieni światła, przy uwzględnieniu warunków naturalnych oraz uwarunkowań wynikających z charakterystycznych cech kościoła oraz na wykonaniu prac iluminacyjnych. W dniu 28 lutego 2018 r. Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki o udzielenie dotacji w kwocie 100 000,00 zł na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Do dnia 30 czerwca nie zostało rozstrzygnięte o przyznaniu dotacji. Pracę nad realizacją zadania inwestycyjnego zostaną podjęte po uzyskaniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie dotacji.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 500,00 zł w związku z wykonaniem mapy do celów projektowych.

2.10. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta plan 268 051,04 zł

Projekt zakłada budowę 9 nowych punktów alarmowych w oparciu o syreny elektroniczne o mocy 900 W, w wyznaczonych miejscach /lokalizacjach a także wyposażenie 1 punktu alarmowego w czujniki skażeń chemicznych oraz 1 punktu w stację pogodową. Założeniem projektu jest zwiększenie liczby syren alarmowo-ostrzegawczych oraz dotarcie do większej liczby mieszkańców. W kwietniu br. podpisano umowę w wykonawcę. Trwają prace zgodnie z harmonogramem.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie z UE w wysokości 213.640,83 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

2.11. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska plan 30 000,00 zł

Kwota 30 000,00 zł planowana jest do wydatkowania na zakup kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i szkoleniem z zakresu użytkowania kamer.

2.12. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 na cele sportowo-rekreacyjne plan 30 000,00 zł

Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7. Po wstępnych konsultacjach z Dyrektorem Szkoły przygotowany jest opis przedmiotu zamówienia. Realizacja wykonania zadania przewidziana jest w II połowie roku.

2.13. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 plan 100 000,00 zł

Do dnia 30.06.2018 r. kwota wydatków wyniosła 4 920,00 zł, tj. 4,92% planu i dotyczyła opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Obecnie trwają postępowania przetargowe.

2.14. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska **plan 350 000,00 zł**

Do dnia 30.06.2018 r. kwota wydatków wyniosła 16 605,00 zł, tj. 4,74% planu i dotyczyła wykonania projektu budowlanego i wykonawczego. Obecnie trwają postępowania przetargowe.

2.15. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018 r. **plan 200 000,00 zł**

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Głównym założeniem projektu jest urozmaicenie mieszkańcom Ciechanowa spędzanie wolnego czasu poprzez min. modernizację kąpieliska. Teren zyska nowe wyposażenie: ławki ze stolikami i urządzenia zabawowe dla dzieci. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika ma zachęcać mieszkańców do aktywnego trybu życia i uprawiania sportu. Realizacja projektu zakłada również wykonanie nowych nasadzeń oraz budowę czterech pomostów dla wędkarzy. Projekt ma służyć mieszkańcom w różnej grupie wiekowej. Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich przygotował niezbędne dokumenty do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący wytyczne do realizacji oraz projekt umowy. W dniu 13 kwietnia 2018 roku zostało podpisane zlecenie na kwotę 2 706,00 zł. Zakres usług wynikających ze zlecenia polegał na wykonaniu opinii technicznej dotyczącej wykazania wymaganych odległości pomiędzy istniejącymi elektroenergetycznymi liniami SN, a projektowaną lokalizacją obiektu małej architektury. W wyniku trzykrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy robót.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 706,00 zł.

2.16. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami **plan 10 000,00 zł**

Do dnia 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków finansowych. W związku z częstymi awariami drukarki UTAX środki zostały zaplanowane na ewentualny zakup nowej drukarki.

2.17. Budowa systemu pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów stałych przy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie **plan 238 000,00 zł**

W ramach wniosku zostanie wykonany punkt selektywnej zbiórki odpadów, przy wykorzystaniu pojemników na odpady w wersji trzy stanowiskowej, umieszczonych na wynoszonej platformie, zlokalizowanej pod powierzchnią ziemi. Rozwiązanie ma na celu schowanie pod powierzchnią ziemi pojemników, w których gromadzone będą odpady, z jednoczesnym wyniesieniem ponad powierzchnię ziemi wyłącznie punktów zrzutów odpadów. W wyniku przeprowadzenia procedury

przetargowej, Gmina miejska podpisała umowę z Wykonawcą w czerwcu 2018 r. na kwotę 238 000,00 zł. Termin wykonania zadania wskazany jest na koniec lipca.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.18. Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia - etap II plan 39 000,00 zł

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Zadanie planuje się zakończyć w 2018 r. na podstawie wykonanego w maju br. projektu budowlanego oraz uzyskanych w tym celu stosownych pozwoleń.

2.19. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Bursztynowej plan 50 000,00 zł

W ramach wniosku zostanie wykonany projekt oraz zostanie wybudowane oświetlenie na ul. Bursztynowej, której łączna długość wynosi 199 mb. Dodatkowo do zasilania projektowego oświetlenia zostanie zaprojektowane i wybudowane przyłącze kablowe na podstawie warunków przyłącza. Zakres prac dotyczy działek nr 154/9 oraz nr 658. W wyniku przeprowadzonej procedury dokonano wyłonienia Wykonawcy.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.20. Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Św. Franciszka, Św. Anny, Harcerskiej plan 251 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, a następnie realizacja robót, mających na celu wykonanie oświetlenia ul. Św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Św. Anny), Św. Anny i ul. Harcerskiej w Ciechanowie. Zadanie jest realizowane w latach 2017-2018. Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 251 277,50 zł, z tego w 2018 r. kwotę 251 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej Gmina Miejska podpisała umowę na realizację zadania. Umowa została zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku na kwotę 221 400,00 zł. Zakres pracy inwestycyjnej polega na wybudowaniu oświetlenia składającego się z 35 lamp i złącza kablowo pomiarowego oraz skrzynki sterowniczej. Zadanie aktualnie jest w realizacji. Dodatkowo w dniu 22 marca 2018 roku została podpisana umowa na kwotę 231,68 zł o przyłącze oświetlenia na ulicach objętych inwestycją.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.21. Budowa oświetlenia na terenie miasta plan 11 439,00 zł

Realizacja zadania, zgodnie z umową z wykonawcą polega na opracowaniu dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ulicy Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej w Ciechanowie wraz ze wszystkimi

opracowaniami, uzgodnieniami i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót / pozwolenia na budowę. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji w zakresie:

- branża elektryczna - opracowania projektu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej w Ciechanowie,
- pozostałe branże techniczne konieczne do wykonania dokumentacji projektowej w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych obiektów z zaprojektowaną infrastrukturą,
- projekt czasowej organizacji ruchu.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22. Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2018 plan 935 200,00 zł

Zadanie budżetowe dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu obywatelskiego związanych z modernizacją, rozbudową placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów. Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich w celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego dokonał niezbędnych ustaleń i doprecyzował zakres inwestycji z wnioskodawcami. Powyższe czynności pozwoliły na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Zadanie obejmuje poniższy zakres:

2.22.1. Rozbudowa parku aktywnej rekreacji, budowa chodnika oraz montaż 3 lamp oświetleniowych

Wniosek obejmujący przesunięcie ogrodzenia, co ma bezpośredni wpływ na powiększenie powierzchni parku aktywnej rekreacji. W związku z powiększeniem powierzchni planowana jest dostawa oraz montaż domko - zjeżdżalni, dwóch bujaków sprężynowych, łapaczy piłek na boisku do gry w piłkę siatkową, ponad to w ramach zadania chodnik z płyt betonowych zostanie wymieniony na nawierzchnię z kostki brukowej ok 100 mb. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót -- wpływały oferty znacznie przewyższające kwotę, którą Gmina zabezpieczyła w celu realizacji zadania inwestycyjnego.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22.2. Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie

MP Nr 3

W ramach wniosku obecne ogrodzenie będzie poddane wymianie na ogrodzenie panelowe wraz z furtką ok 270 mb., ponad to wokół ogrodzenia będą dokonane nasadzenia krzewów ozdobnych ok. 200 szt. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót -- wpływały oferty znacznie przewyższające kwotę, którą Gmina zabezpieczyła w celu realizacji zadania inwestycyjnego.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22.3. Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatoce postojowej, chodnik oraz altany rekreacyjne - w zakresie dostawy i montażu altan rekreacyjnych

Inwestycja obejmować będzie montaż oraz dostawę trzech altan rekreacyjnych stanowiących uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej). Na terenie inwestycji brakuje miejsca dla odpoczynku przez spacerujących seniorów. Według wnioskodawcy altany będą idealnym miejscem do schronienia się przez seniorów w upalne dni przed słońcem, dotychczas wykorzystywali naturalne zacienienie drzew. Konstrukcja oraz wykonanie altan będzie nawiązywało do obecnej formy wykonania placu zabaw, przedmiotowe altany oraz plac zabaw będą komponować się w spójną całość. W wyniku przeprowadzonej procedury na wyłonienie Wykonawcy wpłynęła oferta spełniająca wymogi formalno-prawne oraz mieszcząca się w budżecie zabezpieczonym na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22.4. Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada

Wniosek obejmując budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. W ramach inwestycji zostaną dostarczone oraz zamontowane następujące urządzenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka ważka, bujaki sprężynowe, zestaw zabawowy przypominający statek, podest, schody ślizg, karuzela tarczowa z siedziskami, zestaw fitness - biegacz + wyciąg, zestaw fitness - krzesło do wyciskania siedząc + orbitrek, urządzenie siłowe wioślarz oraz elementy street work - out-u. Cała powierzchnia zostanie ogrodzona przesłami, bezpiecznymi dla dzieci, w ramach ogrodzenia wykonana zostanie również furtka oraz brama wjazdowa umożliwiająca wjazd na teren placu pojazdom ratunkowym. Plac zabaw będzie wyposażony w ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy robót -- wpływały oferty znacznie przewyższające kwotę, którą Gmina zabezpieczyła w celu realizacji zadania inwestycyjnego.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22.5. Wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, zainstalowanie urządzeń zabawowych, budowę chodnika oraz utwardzenie pobocza w zakresie dostawy i montażu urządzeń zabawowych

W ramach wniosku zostaną dostarczone oraz zamontowane urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka wahadłowa podwójna, bujak na sprężynie, huśtawka ważka, piaskownica zadaszona, planowany jest również montaż słupków do gry w piłkę siatkową. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się

wyłonić wykonawcy robót – wpływały oferty znacznie przewyższające kwotę, którą Gmina zabezpieczyła w celu realizacji zadania inwestycyjnego.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

W związku ze znacznym wzrostem cen materiałów i robocizny, do którego doszło w drugiej połowie 2017 roku oraz w 2018 roku szacunki, które były tworzone na etapie składania i oceny wniosków z budżetu obywatelskiego nie odzwierciedlają obecnych cen rynkowych. W związku z tym Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich podjął czynności zmierzające do zwiększenia budżetu na realizację zadań inwestycyjnych. W miesiącu lipcu planowane jest ponowne wszczęcie postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy na w/w inwestycje.

2.22.6. Budowa niskiego parku linowego przy ul. Kraszewskiego

W ramach wniosku wykonany ma zostać niski park linowy, celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego dla dzieci, które obecnie spędzają czas bawiąc się na zlokalizowanym w sąsiedztwie placu zabaw. Wysokość przeszkód w parku linowym będzie na poziomie 50 cm od poziomu podłoża. W skład parku linowego będą wchodzić przeszkody wykorzystujące zdolności poczucia równowagi oraz sprawności ruchowej. Projektowany park będzie bezobsługowy, wykonany w technologii pali drewnianych. W czerwcu 2018 roku w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej została podpisana umowa na wykonanie w/w robót budowlanych z Wykonawcą na kwotę 199 000,00 zł. Termin realizacji zadania wskazany jest na październik 2018 roku.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22.7. Kaskadowe konstrukcje kwietnikowe

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 40 688,40 zł, co stanowi 100,00% wykonania planowanych środków finansowych. Środki przeznaczone zostały na zakup 4 wież kwietnikowych o wysokości 2,0 m każda.

2.23. **Zakupy inwestycyjne – Ref. Obsługi Przedsiębiorców** **plan 29 500,00 zł**

Podpisano umowę z wykonawcą na montaż monitoringu na hali targowej przy ul. Sienkiewicza. Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.24. **Zakupy inwestycyjne – PLACE ZABAW** **plan 129 400,00 zł**

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 69 344,00 zł, co stanowi 53,59% wykonania planu. Środki przeznaczone zostały na zakup samochodu do obsługi placów zabaw.

2.25. Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim plan 2 169 975,09 zł

Zadanie inwestycyjne budowy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP obejmuje wzniesienie obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność handlową. Realizacja zadania obejmuje lata 2017 i 2018.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Wykonawca wykonał wszystkie prace budowlane, do których był zobowiązany w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym. Planowany odbiór inwestycji na koniec czerwca uległ modyfikacji. W wyniku pojawienia się wniosków kupców działających w handlu o asortymencie spożywczym dotyczącym wynajęcia boksów handlowych w hali, poskutkowało koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji. Głównym celem zmian jest dostosowanie temperatur wewnątrz budynku do prawidłowego przechowywania produktów. Wobec powyższego zostanie wykonana instalacja klimatyzacji z funkcją dogrzewania pomieszczeń. W ramach rozszerzenia zakresu prac na inwestycji zostanie wykonany punkt selektywnej zbiórki odpadów. Te dwa czynniki spowodowały wydłużenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego do końca lipca br. Zadanie zostało zakończone. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

W 2018 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 169 975,09 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. na zadaniu zostały poniesione koszty w wysokości 256 737,10 zł.

2.26. Zagospodarowanie terenu za Kościołem Św. Piotra Apostoła – II etap

plan 1 520 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 0,47% planu. W planie ujęta jest budowa pumtracka i skateparku. Poniesione wydatki dotyczą opracowania programów funkcjonalno użytkowych w/w obiektów. W ramach przetargu wyłoniono wykonawców budowy pumtracka oraz skateparku i podpisano umowy na realizację inwestycji, której przewidywany termin zakończenia to wrzesień br.

2.27. Wyposażenie Stadionu Miejskiego plan 110 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 6 460,14 zł, co stanowi 5,87% planu wydatków. Środki przeznaczone zostały na zakup urządzenia do malowania linii i myjki do czyszczenia nawierzchni tartanowej. Podpisano również umowę na dostawę sprzętu lekkoatletycznego z terminem realizacji do końca lipca br.

2.28. Modernizacja Krytej Pływalni wraz z budową zjeżdżalni plan 367 000,00 zł

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano środki w wysokości 120 178,02 zł, co stanowi 32,75% planu. Wydatki dotyczą obiektu krytej pływalni, tj. wykonanie programu funkcjonalno użytkowego przebudowy zjeżdżalni, wykonanie dokumentacji

kosztorysowej robót budowlanych, wykonanie remontu i nadzór inwestorski. Planowany remont krytej pływalni został zrealizowany w całości, natomiast na budowę zjeżdźalni pomimo trzykrotnego ogłaszania przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. Ogłoszenie kolejnego przetargu nastąpi w drugiej połowie roku.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe

3.1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-Drogiszka- Dalnia na odcinku ulicy Kwiatowej w Ciechanowie”.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie. Na inwestycji rozpoczęto prace w zakresie:

- poszerzenia jezdni do 6 m
- budowy 708 metrów chodnika oraz 652 metrów dwukierunkowej ścieżki rowerowej
- odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową o długości 655 m
- renowację rowów
- budowę oświetlenia ulicy
- przebudowę zjazdów na posesje

Wartość inwestycji wynosi 3 477 577 zł.

Inwestycja jest realizowana przy udziale środków z *Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019* w kwocie 1 597 658 zł, przy wsparciu finansowym z budżetu samorządu miasta Ciechanów, który przekazał na ten cel 798 829 zł. Pozostałe środki – 1.081.090,00 zł pochodzą z budżetu powiatu ciechanowskiego.

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały nr 538/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z 29 marca 2018 roku Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 798 829,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 17 września 2018 r.

3.2. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra Górna-Długołęka-Zielona na odcinku Ciechanów - Opinogóra w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie oraz Gminą Opinogóra Górna. Realizacja inwestycji polegać będzie na przebudowaniu nawierzchni, która będzie miała 6 metrów szerokości, położone zostaną

chodniki, kanalizacja deszczowa, odwodnione i oczyszczone zostaną rowy, przebudowany zostanie most na rzece Sona między Kątami a Opinogórą. Dodatkowo wykonanych zostanie 112 zjazdów na posesje i pola. Wzdłuż całej długości prowadziła będzie naprzemiennie ścieżka rowerowa.

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały nr 538/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z 29 marca 2018 roku Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania.

3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego - ZWIK Sp. Z o.o. plan 330.000 zł

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ZWiK w wysokości 330.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji znajdującej się w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy 17 Stycznia do ulicy Mławskiej.

3.4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji. plan 24 132,00 zł

Projekt realizowany jest przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Gmina Miejska Ciechanów jest partnerem projektu.

Celami projektu są:

- podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych
- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Dodatkowym elementem jest stworzenie zaplecza informatycznego poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozbijanych i tworzonych systemów e-urząd.

Zgodnie z Aneksem nr 3 podpisanym 30.03.2018 r. i Umową o udzielenie dotacji miasto przekazało część wkładu własnego zaplanowanego na 2018 r. w kwocie 24 132,00 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/Krzysztof Kosiński