

W 2017 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **56 874 812,46 zł** w tym na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **37 458 589,35 zł**, a na zadania jednoroczne **16 596 200,11 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5 393 284,15 zł, tj. 9,48% planu. W większość umowy zawarte na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych są umowami ryczałtowymi w których nie przewiduje się płatności częściowych lub płatności są kwartalne w związku z tym ich termin przypada w II półroczu, co ma wpływ na niskie wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku.

Wykonanie finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.1. Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów

Zadanie realizowane w latach 2016-2018; plan ogółem wynosi 12 897 115,38 zł; w tym:

plan na 2017 rok wynosi 8 571 015,38 zł

Zadanie inwestycyjne zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową obejmuje przebudowę ulicy Sienkiewicza, przebudowę placu przed dworcem kolejowym oraz budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride.

1) *Przebudowa ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ulicą Płocką* zakresem prac stanowi:

- przełożenie nawierzchni z kostki;
- wymianę chodników;
- budowę ścieżki rowerowej;
- wymianę wiat przystankowych;
- elementy małej architektury;
- wymianę oświetlenia ulicznego;
- nasadzenia roślin.

W marcu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wykonano:

- przebudowę fragmentu ul. Sienkiewicza o nawierzchni asfaltowej - od skrzyżowania z DK60 do wyjazdu z centrum Dekada;
- na odcinku od skrzyżowania z DK60 do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą wykonano większość chodników i zjazdów oraz przygotowano podbudowę pod ścieżkę rowerową
- od skrzyżowania z ul. Waryńskiego wykonano podbudowę i rozpoczęto prace brukarskie związane z układaniem nawierzchni z kostki kamiennej
- trwają prace przy budowie oświetlenia ulicznego - na odcinku od skrzyżowania z DK60 do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą ułożono okablowanie;

Przewidywany termin zakończenia zadania styczeń 2018 r.

- 2) *Przebudowa placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza oraz budowa drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride* obejmuje w szczególności utworzenie ponad dwustu miejsc parkingowych, stanowisk dla rowerów, zatok autobusowych, miejsc na postój taxi, modernizację skweru wraz z przebudową fontanny oraz wykonanie nowych chodników i dróg wewnętrznych.

Wniosek o dofinansowanie na realizację zadania został złożony w I kwartale 2017 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach ogólnego projektu „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej”

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W marcu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania to kwiecień 2018 r.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach RPO WM na realizację zadania w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania, które zostanie wprowadzone do budżetu miasta na Sesji Rady Miasta Ciechanów w miesiącu sierpniu.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 808 835,62 zł.

1.2. Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta

Zadanie realizowane w latach 2016-2018; plan ogółem wynosi 8 869 040,21 zł; w tym:

plan na 2017 rok wynosi 4 530 533,97 zł.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez stworzenie warunków dla rozwoju transportu niezmotoryzowanego oraz transportu publicznego w ciągach komunikacyjnych prowadzących do dzielnicy przemysłowej. Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę i budowę chodników oraz modernizację jezdni w ciągu ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej. Miasto wystąpiło 30.11.2016 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego w kwocie 6 985 284,99 zł dla niniejszego przedsięwzięcia. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. **Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 19 maja 2017 r.**

Uzyskane dofinansowanie stanowi 79,99% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy wprowadzający zmiany do dokumentacji projektowej opracowanej w 2016r. Zmiany dotyczą w szczególności rezygnację z ciągów pieszo-rowerowych, wprowadzenie ścieżek rowerowych dwustronnych wraz z punktami obsługi rowerów oraz zmianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niechodzkiej z pętlą miejską z uwagi na wprowadzenie w obręb skrzyżowania ruchu rowerowego.

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy robót. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.3. Budowa nowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej oraz zakup taboru niskoemisyjnego

Zadanie realizowane w latach 2017-2018; plan ogółem wynosi 2 280 000 zł; w tym:

plan na 2017 rok wynosi 2 080 000,00 zł i stanowi wkład własny miasta (na sesji VIII br.

plan zostanie powiększony o pozyskane dofinansowanie z UE)

Realizacja zadania obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 6,6 km, chodników, jezdni o długości 3,3 km i zatok autobusowych. W ramach zadania zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Projekt zakłada zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych. Pierwszy to autobus z napędem elektrycznym, drugi to autobus niskopodłogowy klasy MIDI. Zadanie ujęte jest w Planie Inwestycyjnym RIT subregionu ciechanowskiego.

Wniosek o dofinansowanie na realizację zadania został złożony w I kwartale 2017 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach ogólnego projektu „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach RPO WM na realizację zadania w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie jest na etapie przygotowania procedury wyłonienia wykonawcy robót. Opracowano wszystkie dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu. Procedura wstrzymana z uwagi na oczekiwanie na decyzję ZRID na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 185,58 zł.

1.4. Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul. Zagumienna **plan 370 000,00 zł**

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów od województwa mazowieckiego gruntów do zasobu gminnego przy ul. Zagumiennej na łączną kwotę 1 102 000,00 zł, w tym na 2017 rok przypada 370 000 zł.

Do dnia 30.06.2017r na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.5. Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie

Zadanie realizowane w latach 2016-2017; **plan na 2017 rok wynosi plan 831 500,00 zł.**

Przedmiotem przedsięwzięcia obejmowało przebudowę kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. W ramach zadania wykonano:

- boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy ze strefą bezpieczną; przeznaczone do gry w piłkę nożną
- bieżnię okólną 4-torową;
- dwa mini boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo – gumowej wraz ze strefą bezpieczną;
- siłownię zewnętrzną z urządzenia gimnastyczne;
- plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią poliuretanową.

Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu Gimnazjum została opracowana w 2015 r. na zlecenie MOSiR. Zadanie zakończono w 2016 roku.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie inwestycji w kwocie 323 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, z czego 100.000,00 zł wpłynęło w 2016 roku, pozostałe 223.700,00 zł wpłynęło w 2017 roku.

Inwestycja została rozliczona finansowo zgodnie z informacją o przyjęciu rozliczenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki z 24.03.2017 r.

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 831 500,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 1 453 284,98 zł.

1.6. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo

plan 1 588 540,00 zł

Zadanie ma na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii ogólnej produkcji energii poprzez montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła CWU oraz ładowarki elektrycznej do samochodów elektrycznych.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy: Miastem Ciechanów, Gminą Głinojeck, Gminą Opinogóra Górna i Gminą Strzegowo. Montaż instalacji OZE planowany jest na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców oraz na budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu, zapewniając efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji. Zadanie planowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Miasto w imieniu zawartego partnerstwa wystąpiło w IV kw. 2016 r. z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WM. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednak z powodu wyczerpania przeznaczonej alokacji na to działanie nie uzyskał dofinansowania.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

Okres realizacji zadania do 31.12.2017 r..

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.7. Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim

Zadanie realizowane w latach 2016-2017; plan ogółem wynosi 6 153 100 zł; w tym:

plan na 2017 rok wynosi 5 950 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne budowy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP obejmuje wzniesienie obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność handlową. Budowa planowana jest na lata 2017 i 2018 r. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje również zakresem budowę targowiska miejskiego okresowego.

W marcu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym zakończono roboty rozbiórkowe na terenie inwestycji, wykonano prawie 80% robót fundamentowych oraz przeszło 60% konstrukcji żelbetowej. Jednocześnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej.

Przewidywany termin zakończenia zadania listopad 2017 r.

W ramach zawartej umowy uzgodniono rozliczenie kwartalne za realizację robót. Rozliczenie robót wykonanych od marca do czerwca br. nastąpiło w miesiącu lipcu po dokonaniu odbioru robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 7 500,00 zł.

1.8. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno - kulturalnych

Zadanie realizowane w latach 2016-2018; plan ogółem wynosi 15 985 000 zł; w tym:

plan na 2017 rok wynosi 9 255 000,00 zł

Na realizację zadań miasto pozyskało dofinansowanie z UE w łącznej wysokości 6 336 764,18 zł, w tym na 2017 rok 3 590 453,45 zł.

1.8.1. Rewitalizacja wieży ciśnień

Zadanie obejmuje:

- opracowanie dokumentacji (w pierwszych dniach sierpnia wykonawca złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie),
- wykonaniu prac konserwatorsko - renowacyjnych konstrukcji wieży ciśnień;
- oświetlenia konstrukcji wsporczej torusa;
- zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu wokół wieży (wykonaniu chodników, oświetlenia i miejsc parkingowych oraz lustra wodnego wokół podstawy konstrukcji wieży);
- budowie pawilonu do pełnienia funkcji Eksploratorium Matematyki i Techniki.

W dniu 30.06.2017 r. została zawarta umowa na realizację zadania, w ramach której uzgodniono rozliczenie kwartalne za realizację robót. Przewidywany termin zakończenia zadania i rozliczenia zadania - czerwiec 2018r.

1.8.2. Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Budynek kamienicy znajduje się przy ulicy Warszawskiej 18. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, wzdłuż traktu średniowiecznego, powierzchnia obiektu wynosi ~ 550 m². Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę (modernizację) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z funkcją usługową na budynek Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Po modernizacji w obiekcie funkcjonować będą:

- klubokawiarnia
- galeria artystyczna;
- Klub seniora – w przyszłości e-pracownia dla seniorów;
- Klub młodego odkrywcy;
- Pracownia - Dokumentacji Dziejów Miasta.

W dniu 30.06.2017 r. została zawarta umowa na realizację zadania, w ramach której uzgodniono rozliczenie kwartalne za realizację robót.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 7 626,00 zł.

1.9. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie. **plan 4 282 000,00 zł**

Inwestycja realizowana jest w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2016 r.

Zadanie zakresem obejmuje:

- budowę bieżni z nawierzchnią poliuretanową z pełnego poliuretanu;
- budowę odwodnienia bieżni;
- budowę nawadniania boiska piłkarskiego;
- dostawę i montaż usprzętowania;
- zaprojektowanie i budowę infrastruktury zewnętrznej pozwalającej na wykonanie oświetlenia zewnętrznego.

W 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 500 000,00 zł. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i uzyskał możliwość otrzymania dofinansowania w w/w kwocie. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego została zawarta 14.11.2016 r. w pełnej wnioskowanej kwocie.

Procedura wyłonienia wykonawcy została rozpoczęta jeszcze w 2016r. W styczniu 2017r zawarto umowę na realizację zadania, w lutym na nadzór autorski. W okresie sprawozdawczym zakończono m.in:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- nawodnienie boiska trawiastego,
- odwodnienie bieżni i boiska do piłki nożnej,
- podbudowę bieżni lekkoatletycznej,
- przebudowę ogrodzenia wraz z budowa muru oporowego,
- budowę przyłącza wodociągowego.

Pozostała do wykonania nawierzchni bieżni i montaż urządzeń lekkoatletycznych.

Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2017r – ok. 70%.

Umowa nie przewiduje płatności częściowych, rozliczenie finansowe umowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych.

Przewidywany termin zakończenia robót na zadaniu - sierpień 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 18 696,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa plan 5 011 500,00

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów z zakresu budowy oraz opracowań dokumentacji technicznych dla chodników, dróg, parkingów i kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje zrealizowanie w szczególności takich zadań jak:

2.1.1. Budowa chodnika w ulicy Tysiąclecia

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt zakłada budowę chodnika z kostki brukowej na części ulicy Tysiąclecia w Ciechanowie na odcinku od ul. Płockiej do ul. Niechodzkiej.

Została wszczęta procedura wyłonienia Wykonawcy z terminem składania ofert do 21.07.2017r. W dniu 28.07.2017r zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.2. Wykonanie systemu elektronicznej informacji pasażerskiej przy przystankach ZKM

Nowoczesny system informacji przystankowej zapewni pasażerom dostęp do informacji w postaci czytelnej informacji wizualnej na specjalnie skonstruowanych w tym celu tablicach elektronicznych. Będzie to elektroniczna i zmieniająca się w zależności od natężenia ruchu informacja o kursowaniu autobusów, z którymi współdziałają wyspecjalizowane urządzenia pokładowe pojazdu, zapewniające jego lokalizację. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych pojazdów będą wykorzystywane przez system centralny do bieżącego informowania pasażerów, co pozwoli na wyświetlenie na bieżąco aktualizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozkładu jazdy. Elektroniczny system informacji pasażerskiej pozwoli na podniesienie jakości funkcjonowania transportu miejskiego, zapewniając pasażerom nowoczesny, kompleksowy

i zadowalający system informowania. Zadanie inwestycyjne zaplanowane w budżecie, obejmuje między innymi:

- 1) opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej (w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza) i wyświetlacza LED a także uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanej koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej;
- 2) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany - wykonawczy), uwzględniającej warunki przyłączenia do sieci energetycznej i informatycznej, a także uzyskanie akceptacji Zamawiającego w/w dokumentacji w zakresie zgodności z opracowaniem;

3) dostawę i montaż elektronicznych tablic, we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach, konstrukcji wsporczych wyświetlaczy LED. Typ i kolorystyka konstrukcji wsporczych oraz obudów wyświetlaczy LED musi uzyskać akceptację Zamawiającego;

4) podłączenie tablic do sieci energetycznej i połączenie z systemem GPS używanym przez ZKM w Ciechanowie. System ten służy do obliczania czasu przyjazdu autobusu na przystanek na podstawie nadajników GPS/GSM zamontowanych w autobusach;

W dniu 08.07 br. został ogłoszony przetarg na realizację zadania z uwzględnieniem procedury unijnej. Termin składania ofert 25.08.2017.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach RPO WM na realizację zadania w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania (wprowadzenie środków planowane jest na sesji w miesiącu sierpniu).

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków

2.1.3. Budowa rowów odwadniających w ciągu pętli miejskiej w rejonie ul. Wiosennej i Wierzbowej

Zadanie obejmuje budowę czterech odcinków rowów z umocnieniem dna i skarp płytami betonowymi ażurowymi.

Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich jest na etapie opracowania dokumentów do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót oraz uzyskiwania zgód właścicieli działek, przyległych do pasa drogowego pętli miejskiej, na wejście teren w celu umocnienia rowów.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.4. Budowa parkingu przy Klasztorcu

Zadanie obejmuje swym zakresem budowę parkingu wraz z dojazdem. W ramach zadania powstaną elementy małej architektury.

Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Dnia 19 czerwca br. została podpisana umowa o dzieło na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przed Klasztorciem. Po odebraniu koncepcji zostanie wszczęta procedura wyboru wykonawcy.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.5. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranieckiej

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranieckiej.

W marcu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania.

Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, płatne jednorazowo po zakończeniu wszystkich robót i dokonaniu odbioru końcowego inwestycji. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia zadania - sierpień 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 218,56 zł.

2.1.6. Opracowanie dokumentacji wraz z budową zjazdów z pętli

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz budowie zjazdów z pętli miejskiej do granicy pasa drogowego.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.7. Rozbudowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy istniejących miejsc parkingowych na Osiedlu 40-lecia.

Przygotowano dokumenty niezbędne do udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego, rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy. Termin składania ofert - 03.08.2017r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.8. Modernizacja ulicy Spokojnej

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowę ulicy Spokojnej. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia, chodniki, miejsca postojowe i zjazdy indywidualne. Zadanie przewiduje również przebudowę istniejących wpustów deszczowych oraz budowę nowych niezbędnych do odprowadzenia wód deszczowych.

W ramach zadania przygotowano wszystkie niezbędne dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej. W dniu 07.04.2017r ogłoszono przetarg na realizację zamówienia. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną ofertową przewyższającą znacznie kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Przetarg unieważniono w dniu 27.04.2017r. po ponownym przygotowaniu dokumentów przetargowych ogłoszono kolejny przetarg z terminem składania ofert na 09.08.2017r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.9. Przebudowa ulicy Okopowej i Łukasiewicza

Zadanie utworzone w celu zabezpieczenia obowiązku dokonania wypłat z tytułu odszkodowań w związku z przebudową ulic.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 82,60 zł.

2.1.10. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Reutta 13

Zadanie obejmuje budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Reutta. W czerwcu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia robót - sierpień 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Rzeczkowskiej

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wybudowana ulica Rzeczkowska na odcinku: ul. Św. Anny od ulicy Armii Krajowej do ulicy Rzeczkowskiej, ul. Rzeczkowskiej od ul. Św. Anny do granicy dz. nr ew. 10-4621/6 z dz. nr ew. 10-462/1 położonych przy ul. Rzeczkowskiej. Projekt przewiduje budowę jezdni, ścieżek rowerowych, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

W czerwcu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia robót - październik 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.12. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Marii Curie - Skłodowskiej

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy wraz z istniejącą infrastrukturą.

W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na realizację zamówienia. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty przewyższające znacznie kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Przetarg unieważniono w dniu 19.07.2017r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.13. Opracowanie koncepcji kładki ul. Skłodowska

Zadanie realizowane wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach realizacji zadania zostanie opracowana koncepcja budowy kładki dla pieszych i rowerzystów zlokalizowanej na osiedlu „Słoneczne” nad linią kolejową nr 9 w km 92,715 łączącej ulicę Skłodowską z ulicą Ceramiczną umożliwiającą swobodne poruszanie się pomiędzy osiedlami. Po uzyskaniu akceptacji koncepcji przez PKP PLK S. A. zostanie zawarte porozumienie dotyczące warunków współpracy w zakresie współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji technicznej.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.14. Przebudowa ul. Leśnej

Zadanie zabezpiecza wypłatę odszkodowań za przejęte działki w związku z planowaną przebudową ulicy.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 238,50 zł.

2.1.15. Przebudowa górki saneczkowej na Podzamczu

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę istniejącej górki saneczkowej na Podzamczu, polegającej na wykonaniu schodków drewnianych wypełnionych kruszywem naturalnym. W środkowej części wzdłuż schodków, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników zostanie zamontowana poręcz. Inwestycja została zakończona i odebrana w czerwcu.

Umowa zawarta z wykonawcą robót nie przewidywała płatności częściowych. Rozliczenie finansowe za realizację zadania nastąpiło w miesiącu lipcu.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.16. Budowa ulic Wesołej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań za przejęcie części nieruchomości związanych z realizacją inwestycji drogowej oraz przebudowę gazociągu średniego ciśnienia, która jest niezbędna do zakończenia zadania inwestycyjnego związanego z przebudową sieci wodociągowej ulic Wesołej i Wiśniowej (uzgodnienia w toku).

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 28 749,00 zł.

2.1.17. Przebudowa ulicy Kargoszyńskiej

Zadanie obejmuje opracowanie projektu zamiennego do projektu budowlanego opracowanego w 2016 r. Konieczność opracowania dokumentacji zamiennej wynika z licznych protestów mieszkańców w zakresie lokalizacji ścieżki rowerowej. W miesiącu sierpniu podpisano umowę na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.1.18. Odszkodowania ul. Asnyka

Zadanie zabezpiecza wypłatę odszkodowań w związku z przebudową drogi.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 27 309,83 zł.

2.2. Zagospodarowanie Pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem- etap II plan 1 897 246,81 zł

W ramach zadania zostanie uporządkowany teren pomiędzy ulicami Warszawskiej i 11-Pułku Ułanów Legionowych. Powstaną nowe miejsca parkingowe, elementy małej architektury

i dodatkowy łącznik komunikacyjny dla ruchu pieszego oraz zostaną przeprowadzone prace związane z urządzeniem terenów zielonych. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w I kwartale 2017 r. w ramach ogólnego projektu „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno- gospodarczych” zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz Planu Inwestycyjnego RIT subregionu ciechanowskiego w ramach RPO WM 2014-2020.

Wnioskowana kwota dofinansowania - 95% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

- środki Unii Europejskiej - 80%,
- środki budżetu państwa - 15%.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, znajduje się w trakcie oceny merytorycznej.

Do czerwca br. na zadaniu wykonano:

1. robót drogowych - przeszło 85%
2. robót elektrycznych - 70 %
3. robót sanitarnych - przeszło 75%
4. zamontowano min. elementy siłowni zewnętrznej, urządzenie zabawowe dla dzieci, wiatę śmietnikową, część ławek i koszy na śmieci,

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 379 455,00 zł.

2.3. Chodniki drogi i kanalizacja deszczowa (2016 rok) plan wynosi 760 577,72 zł.

2.3.1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na ul. Augustiańskiej

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę/przebudowę mostu w ulicy Augustiańskiej. W 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone 29 czerwca 2017 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu rb.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.3.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej ulicy Bony i Waryńskiego

Zadanie zlecone do realizacji Spółce ZWiK. W ramach inwestycji zostanie przebudowana sieć kanalizacji deszczowej ul. Bony i Waryńskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Parkowej wraz z wylotem wód deszczowych do rowu RŁ 14 poprzedzonym separatorem lamelowym z osadnikiem. Przewiduje się również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i nowych przyłączy do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego. Wydłużenie terminu wynika z utrzymującego się wysokiego poziomu wód deszczowych. W lipcu została odebrana sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Bony. Kanalizacja deszczowa w ul. Waryńskiego w trakcie realizacji.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej **plan 67 490,10 zł**

Zadanie zostało odebrane częściowo. Trwają dodatkowe uzgodnienia z PKP dotyczące odprowadzenia wód deszczowych.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.5. Budowa ulic Prusa i Dygasińskiego **plan 310 157,54 zł**

W ramach zadania wykonano w szczególności:

- kanalizację ściekową oraz deszczową,
- przebudowę ul. Prusa i Dygasińskiego z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej,
- chodnik jednostronny z kostki betonowej oraz ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Prusa,
- chodniki dwustronne z kostki betonowej w ul. Dygasińskiego,
- zjazdy z kostki betonowej.

Zadanie zakończone i odebrane.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 310 157,54 zł

2.6. Budowa ulic na osiedlu Słoneczne - Bielin-I etap **plan 246 228,50 zł**

W ramach zadania wykonano w szczególności;

- kanalizację deszczową,
- jezdnię z kostki brukowej betonowej,
- chodniki jedno i dwustronne z kostki brukowej betonowej,
- przebudowę kolizji.

Roboty budowlane na zadaniu zakończono zgodnie z terminem umownym. W czerwcu złożono wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W dniu 7 lipca uzyskano decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.7. Budowa ulic Wesołej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej plan 74 815,41 zł

Zadanie zlecone do realizacji Spółce ZWiK.

Po przebudowie kolizji gazociągu kontynuowane będą prace związane z przebudową sieci wodociągowej.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.8. Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie - modernizacja i edukacja plan 39 520,00 zł

W ramach zadania zakupionych i zamontowanych zostanie 100 sztuk tzw. kocich oczek, czyli aktywnych punktowych elementów odblaskowych typu LED, przy 14 przejściach dla pieszych na drogach gminnych. Na 5 przejściach zostaną namalowane po dwa napisy przypominające pieszym wchodzącym na jezdnię, że najpierw należy spojrzeć w lewo i upewnić się, że można bezpiecznie przekroczyć jezdnię.

Pozyskano dofinansowanie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to 43 400 zł, która stanowi 96 % kosztów projektu. Szacowany całkowity koszt zadania to 45 120 zł. Projekt realizowany będzie do końca września 2017 r. Do dnia 30.06.2017r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.9. Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa - Budżet Obywatelski 2017 plan 340 000,- zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów z Budżetu Obywatelskiego, obejmujące zakres opracowania dokumentacji technicznych oraz budowę m.in. chodników, dróg oraz kanalizacji deszczowej. Większość inwestycji wchodzących w zakres zadania realizowanych jest w oparciu o umowy ryczałtowe nie przewidujące płatności częściowych. Zapłata za wykonane prace nastąpi po ich zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego, co ma wpływ na niskie wykonanie. Zadanie „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa - Budżet Obywatelski 2017” obejmie zrealizowanie takich zadań jak:

2.9.1. Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego na wysokości budynków nr 2,4,6 - II etap na wysokości budynku nr 4

Projekt dotyczy drugiego z trzech etapów inwestycji mającej na celu likwidację istniejącego utwardzenia oraz rozbudowę parkingu osiedlowego. W miesiącu lipcu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia robót- 8 listopad 2017 r.

Umowa zawarta na realizację zadania jest umową ryczałtową i nie przewiduje płatności częściowych. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi po zakończeniu wszystkich robót i dokonaniu przez zamawiającego odbioru końcowego.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.9.2. Budowa 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwardii Ludowej na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 5

Zadanie swym zakresem obejmuje przesunięcie chodnika i budowę ok. 25 miejsc postojowych.

Przygotowano dokumenty niezbędne do udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego. W wyniku postępowania wpłynęła jedna oferta. W dniu 28 lipca zawarto umowę na realizację. Trwa procedura uzgadniania koncepcji niezbędnej do opracowania projektu

i zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.9.3. Budowa chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego (odc. od ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego)

Zadanie ma na celu poprawienie infrastruktury drogowej poprzez budowę chodnika przy ulicy J. Dąbrowskiego. Po raz czwarty została wszczęta procedura wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania (w poprzednich postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta). W wyniku postępowania wybrano wykonawcę i w dniu 28 lipca zawarto umowę na realizację. Trwa procedura uzgadniania koncepcji niezbędnej do opracowania projektu i zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.9.4 Budowa chodnika na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osiedli „Witosa Apartament” oraz „Villa Art” przy ul. Witosa.

Projekt przewiduje budowę chodnika, ustawienie trzech punktów świetlnych wzdłuż drogi dojazdowej do osiedli „Witosa Apartament” oraz „Villa Art” oraz montaż elementów małej architektury.

Z uwagi na długi czas uzgadniania inwestycji z wnioskodawcą projektu nie rozpoczęto realizacji zadania. Trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy robót.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.10. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Przystanki i wiaty przystankowe plan 300 000,00 Aktualnie trwa

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.11. Wykup nieruchomości plan 700 000,00 zł

W ramach zadania wypłacane są odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z podziału nieruchomości oraz wykupowane są nieruchomości pod planowane inwestycje (decyzje Starosty Ciechanowskiego dot. ustalenia odszkodowań za grunty przyjęte pod drogi wpływają do Urzędu sukcesywnie.

Do dnia 30.06.2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 185 416,91 zł.

2.12. Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI/WO plan 192 500,00 zł

W budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 192 500,00 zł. Wydatkowano 88 399,00 zł, tj. 45,92% wykonania budżetu. Zakupiono komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez wydziały merytoryczne urzędu.

2.13. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WO) - plan 20 000,00 zł

W budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Wydatkowano 7 850,00 zł, tj. 39,25% wykonania budżetu. Zakupiono i zamontowano klimatyzator do serwerowni w budynku przy ul. Wodnej 1 oraz zakupiono kserokopiarki UTAX na potrzeby Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych.

2.14. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska plan 109 500,00 zł

W budżecie na 2017r zaplanowano kwotę 109 500,00 zł. na zakup nowego samochodu służbowego w III kwartale 2017r. oraz modernizację wewnętrznej sieci radiotelefonicznej Straży Miejskiej na przełomie III -IV kwartału 2017r. Podpisano umowę na samochód DACIA LAUREATE.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.15. Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - I etap (2016 rok) plan 17 835,00 zł

Wydłużający się termin opracowania dokumentacji podyktowany jest uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji pozwalających na zakończenie realizacji zadania.

Zadanie, zgodnie z warunkami wydanymi przez Energa operator, wymaga miejscowego wejścia w działki prywatne oraz działki stanowiące własność innych, niż Gmina Miejska Ciechanów, zarządców dróg. Powyższe wymaga uzyskania zgody wszystkich właścicieli na dysponowanie ich nieruchomościami na cele budowlane co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Konieczność uzyskania zgód właścicieli działek wpływa znacząco na termin realizacji zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.16. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Monitoring miejski plan 5 500,00 zł

Do dnia 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków finansowych. Środki zabezpieczone dotyczą wymiany sprzętu (monitorów), przełączenia kamer pod łącza światłowodowe. Realizacja zadania przewidywana jest w drugim półroczu bieżącego roku.

2.17. Budowa boiska do siatkówki plażowej - Budżet obywatelski 2017 r . plan 46 000,-zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Celem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska do siatkówki plażowej z wyposażeniem (siatki ze słupkami, antenki, taśmy do wyznaczania pola gry, piłkochwyty, trybuny, stanowisko dla sędziego, kosze na śmieci). Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów i znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2

przy

ul. S. Czarnieckiego 40.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 30 czerwca br. Umowa zawarta na realizację zadania jest umową ryczałtowa i nie przewidywała płatności częściowych.

Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu po przedłożeniu przez wykonawcę faktury.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.18. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ciechanowie

plan 98 560,00 zł

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz zmodernizowanie przedszkolnego placu zabaw poprzez wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i dostawienie nowych sprzętów do gier i zabaw. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów i znajduje się w trwałym zarządzie Przedszkola nr 3 (działka nr ew.: 1552/1).

Pierwszy przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy został ogłoszony w lutym br. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. W trakcie oceny ofert kilku wykonawców zostało wykluczonych i kilka ofert odrzucono. Jedyne wykonawca spełniający warunki SIWZ złożył ofertę na kwotę wyższą niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione z końcem kwietnia.

W maju ogłoszono drugi przetarg. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

Trwają prace nad weryfikacją złożonych ofert pozwalające na wyłonienie Wykonawcy.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.19. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Miejskie Przedszkole NR 4 - Zakup kotłów do gotowania

plan 13 800,00 zł

Wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Zakupiono zestaw kociołków przechylnych elektrycznych ZE- 6 poj. 90 l (3x30 l).

2.20. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2017 r.

plan 350 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt wymagał opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie obejmowało modernizację pomostu oraz terenu całego kąpieliska. W ramach inwestycji wykonano między innymi:

- renowację pomostu - zdemontowano legary drewniane, oczyszczono i zabezpieczono konstrukcję stalową pomostu oraz barierki, zamontowano nowe drabinki zejściowe do wody.
- poszerzenie plaży piaszczystej
- budowę boiska do piłki plażowej
- dostawę małej architektury - stoliki z ławeczkami, stojaki na rowery,
- dostawę i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci
- zadaszenie części plaży w postaci żagli przeciwsłonecznych

- dostawę pawilonu dla ratowników
- dostawę sprzętu wodnego (kajaki i rowery wodne)
- dostawę i montaż przebiegalni

Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika Krubin realizowane były na podstawie polecenia wykonania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Zadanie zakończono w czerwcu br. Polecenie wykonania nie przewidywało płatności częściowych.

Rozliczenie finansowe za realizację zadania nastąpi w miesiącu lipcu.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.21. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO) plan 20 000,00 zł

W budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano zakupy inwestycyjne referatu gospodarki odpadami związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, m.in. oprogramowanie.

Do dnia 30.06.2017r nie wydatkowano środków finansowych.

2.22. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej - Budżet obywatelski 2017 r. plan 75 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna inwestycji. Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego i montaż 2 opraw na istniejących słupach przy ul. Kąckiej przy posesji nr 8 i 16. W marcu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia robot - sierpień 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 182,14 zł.

2.23. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Św. Anny), ul. Św. Anny, ul. Harcerskiej plan 300 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania opracowano Program funkcjonalno-użytkowy oraz wzór umowy. Trwają prace nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.24. Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Wierzbowa plan 70 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę linii kablowej NN oświetlenia i słupów oświetleniowych z oprawami oraz budowę przyłącza kablowego wraz z szafą sterowania oświetleniem. W lipcu została podpisana umowa z Wykonawcą.

Przewidywany termin zakończenia robot - październik 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.25. Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul.17 Stycznia plan 26 000,00 zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wykonanie oświetlenia ulicznego dla pieszych na ul. Gostkowskiej i na ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul.17 Stycznia.

2.26. Budowa oświetlenia na terenie miasta plan 65 000,00 zł

Zadanie polega na budowie oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na następujące zadania:

- ✓ „MAGICZNY ZAKĄTEK” u zbiegu ulic Hallera i Spółdzielczej w Ciechanowie,
 - ✓ Przebudowa oświetlenia ulic Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej – dokumentacja.
- W ramach zadania opracowano opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy. Przygotowywane są pozostałe dokumenty niezbędne do udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.27. Montaż słupa oświetleniowego na ul. Leśnej plan 11 000,00 zł

W budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 11 000,00 zł. Nie wydatkowano środków finansowych. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na montaż słupa oświetleniowego w technologii solarnej na ul. Leśnej w Ciechanowie

2.28. Poprawa jakości powietrza - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów plan 1 308 545,97 zł

W styczniu 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wydział Zamiejskowy w Ciechanowie w ramach naboru: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Jednocześnie ze złożeniem wniosku w styczniu 2017 r. miasto przeprowadziło akcję promocyjno - informacyjną wśród mieszkańców miasta, której celem było zwiększenie wiedzy o możliwościach ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni.

Projekt uzyskał dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych i zostanie zrealizowany jako zadanie jednoroczne w 2017 r. Przewidywany termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania to 30.09. 2017 r.

W ramach zadania zostanie zmodernizowanych 150 kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta. W budynkach jednorodzinnych zostaną zamontowane nowoczesne, ekologiczne i bardziej wydajne kotły gazowe oraz kotły na biomasę, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO₂ i innych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.29. Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2017 r.

plan 525 000,00 zł

Zadanie budżetowe dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego związanych z modernizacją, rozbudową placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów m.in. w małą architekturę dla niżej wymienionych projektów obywatelskich.

2.29.1. Zaciszny kącik na Blokach przy ul. Świętochowskiego

Projekt zakłada modernizację parkingu na ok. 10-12 miejsc postojowych przy ulicy Świętochowskiego. Teren wokół zostanie uporządkowany poprzez zasianie trawy, zostaną

zamontowane urządzenia zabawowe dla dzieci. Powstaną nowe alejki i nasadzenia roślin. Na terenie zostaną zamontowane elementy małej architektury oraz lampa oświetleniowa. Procedura wyłonienia wykonawcy na realizację zadania w trybie zapytania ofertowego była przeprowadzana trzykrotnie. W dwóch pierwszych postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. W trzecim postępowaniu została złożona jedna oferta. Zamawiający w czerwcu br. dokonał wyboru wykonawcy jednak wykonawca wyłoniony w postępowaniu nie podpisał umowy.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.29.2. Elementy małej architektury wzdłuż kładki na błoniach zamkowych i budowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej

W ramach zadania zostanie wykonana część parkingu wzdłuż ulicy Parowej. Teren wokół zostanie wzbogacony o elementy małej architektury – ławki, kosze, pulpity informacyjne.

W maju została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia robót - wrzesień 2017 r.

Umowa zawarta na realizację zadania jest umową ryczałtową i nie przewidywała płatności częściowych. Rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.29.3. Parowóz wraca do Ciechanowa - rewitalizacja skweru przy ul. Fabrycznej

Zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego 2016. Przedsięwzięcie zakłada zakup ekspozycji modelu lokomotywy wąskotorowej. Obiekt zostanie ustawiony na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Fabrycznej z Sienkiewicza. W ramach zadania planowane jest częściowe utwardzenie terenu, budowa alejek i montaż elementów małej architektury .

W ramach przygotowania realizacji zadania nawiązano współpracę z Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie.

W miesiącu lipcu przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy, nie wpłynęła żadna oferta. W miesiącu sierpniu zapytanie ofertowe zostało ponownie rozpisane (termin składania ofert 21 sierpnia br.).

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.29.4. Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dobrej o elementy siłowni

Projekt zakłada wykonanie parkingu i chodnika i zjazdu do placu zabaw przy ulicy Kruczej oraz rozbudowę placu zabaw przy ulicy Dobrej o urządzenia siłowe i elementy małej architektury. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Na budowę chodnika, zjazdu i parkingu w maju została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania - sierpień 2017 r.

Na wykonanie części drugiej pierwszy przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy został ogłoszony w lutym br. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. W trakcie oceny ofert kilku wykonawców zostało wykluczonych i kilka ofert odrzucono. Jedyne

wykonawca spełniający warunki SIWZ złożył ofertę na kwotę wyższą niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione z końcem kwietnia. W maju ogłoszono drugi przetarg. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Trwają prace nad weryfikacją złożonych ofert pozwalające na wyłonienie Wykonawcy. Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.29.5. Modernizacja terenu „za Rossmanem”

Zadanie zakłada przebudowę chodnika i drogi wewnętrznej oraz wybudowanie nowych miejsc parkingowych. Teren wokół zostanie uporządkowany i wzbogacony o nowe trawniki, nasadzenia zieleni i elementy małej architektury. Przygotowano PFU, projekt umowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do wyłonienia wykonawcy robót.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.30. Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2016 r, plan 490 000zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane inwestycje dotyczące Budżetu Obywatelskiego z 2016 r., dla których w związku z unieważnieniem procedur przetargowych nie udało się zrealizować zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2016.

Niniejsza pozycja budżetu dotyczy trzech poniższych zadań inwestycyjnych.

2.30.1. Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)

Z uwagi na niemożliwość zrealizowania zadania w 2016 r. przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie Miasta na 2017 r. Realizacja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakłada budowę nowego placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem. Teren wokół został wzbogacony o nowe trawniki, alejki parkowe i elementy małej architektury.

W lutym została zawarta umowa z Wykonawcą. Zadanie zakończono i rozliczono.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 233 670,00 zł.

2.30.2. Park przyjazny dzieciom - park Jarosława Dąbrowskiego

Z uwagi na niemożliwość zrealizowania zadania w 2016 r. przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie Miasta na 2017 r. Realizacja obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie której została przeprowadzona rewaloryzacja Parku im. J. Dąbrowskiego. W ramach zadania zostały wybudowane nowe trawniki, alejki i nasadzenia zieleni. Zostały zamontowane urządzenia zabawowe dla dzieci, a także elementy małej architektury.

W lutym została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytkowania zgodnie z zawartą umową - 30.06.2017 r. Umowa na realizację zadania jest umową ryczałtową i nie przewiduje płatności częściowych.

Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru i przedłożeniu przez wykonawcę faktury.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.30.3. Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem terenu wokół) osiedle Kargoszyn

Z uwagi na niemożliwość zrealizowania zadania w 2016 r. przedsięwzięcie zostało uwzględnione w budżecie Miasta na 2017 r.

Realizacja inwestycji obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej i utworzenie siłowni zewnętrznej. Projekt zakładał zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury – ławki i kosze. W lutym została zawarta umowa z Wykonawcą. Zadanie zakończono

i rozliczono.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 92 401,00 zł.

2.31. Budowa placu zabaw przy ul. Pijanowskiego przy bloku Nr 5 . plan 60 000,00 zł

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ogrodzenia wokół placu zabaw. Teren zostanie wzbogacony również o elementy małej architektury.

Pierwszy przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy został ogłoszony w lutym br. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. W trakcie oceny ofert kilku wykonawców zostało wykluczonych i kilka ofert odrzucono. Jedyne wykonawca spełniający warunki SIWZ złożył ofertę na kwotę wyższą niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione z końcem kwietnia.

W maju ogłoszono drugi przetarg. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

Trwają prace nad weryfikacją złożonych ofert pozwalające na wyłonienie Wykonawcy.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.32. Opracowanie dokumentacji projektowych dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej

plan 65 000, 00 zł

Gmina Miejska będzie występowała na przestrzeni lat 2017-2023 o dofinansowanie zewnętrzne. Sukcesywnie w każdym roku budżetowym będą opracowywane dokumentacje techniczne dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich. Warunkiem aplikowania o środki zewnętrzne, w tym unijne jest konieczność posiadania pełnej dokumentacji projektowej odpowiadającej wymaganiom poszczególnych programów, audytów energetycznych (w przypadku zadań termomodernizacyjnych), Programy Funkcjonalno-Użytkowe oraz studia wykonalności.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatki w kwocie 8 550,00 zł.

2.33. Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności

do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze

plan 2 313 423,06 zł

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem modernizację COEK STUDIO, która polegać będzie na termomodernizacji budynku oraz wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę starej kotłowni gazowej na węzeł ciepłowniczy. W ramach modernizacji zostanie również wymienione oświetlenie elektryczne na energooszczędne typu LED. Powstanie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zadanie obejmuje również modernizację pomieszczeń

wewnętrznych m.in. sali baletowej, sali widowiskowej, galerii, pracowni rozwijania umiejętności, łazienek, a także studia nagrań.

Zmodernizowany obiekt zostanie wyposażony w sprzęt multimedialny oraz meble.

W kwietniu została podpisana umowa PEC o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Obecnie trwa procedura wyłonienia Wykonawcy. W 2016 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze” w ramach RPO WM 2014-2020. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W związku ze zwiększeniem kwoty alokacji na konkurs projekt w miesiącu lutym 2017r. został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania oraz **została podpisana umowa o dofinansowanie z UE w dniu 21 kwietnia 2017 r.**

Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana jest na 2017 rok. Zadanie jest na etapie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego.

Przyznana kwota dofinansowania: 1.850.738,44 zł - stanowi 79,99% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.34. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej - Budżet Obywatelski 2017 r. plan 149 000,00 zł

Zadanie wyłonione z Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z bramkami i zestawem do koszykówki oraz ogrodzenie. W kwietniu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania to 24 czerwca 2017 r. Umowa zawarta na realizację zadania jest umową ryczałtową i nie przewiduje płatności częściowych.

Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu po odbiorze przez zamawiającego robót i przedłożeniu przez wykonawcę faktury.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.35. Modernizacja basenu odkrytego w Ciechanowie plan 517 000,00 zł

Wydatkowano kwotę 124 271,87 zł, co stanowi 24,04 % wykonania planu.

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na :Modernizacji niecek odkrytego basenu kąpielowego wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Kraszewskiego w Ciechanowie. Realizacja pozostałej kwoty w drugiej połowie bieżącego roku.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe na 2017 r.

3.1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu na „Rozbudowę ulicy Sońskiej” plan 2 305 473,00 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany odcinek ulicy Sońskiej - od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. Zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną

wymieniona zostanie nawierzchnia, powstaną chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie oraz powstaną miejsca parkingowe.

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 324/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z 24 listopada 2016 roku oraz Uchwały nr 380/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 26 stycznia 2017 roku Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 305 473,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania.

Aktualnie zadanie jest w trakcie realizacji robót budowlanych (umowa nr 12/2017 zawarta 20 lutego 2017 r.). Planowany termin realizacji zadania do 30 września 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z umową w miesiącu lipcu br.

3.2. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Kwiatowej” plan 50 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie. Zadanie zakłada etapowość realizacji. W ramach niniejszej inwestycji w ramach I etapu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia.

Dokumentacja projektowa kompleksowo uwzględni przebudowę drogi z chodnikami, oraz oświetlenie. Inwestycja obejmie odcinek drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła -Niedzbórz - Drogiszka - Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie.

Opracowanie dokumentacji jest w trakcie zawartej umowy z 02 marca 2017 r. nr 19/2017. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to lipiec 2017 r. .

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 324/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z 24 listopada 2016 roku oraz Uchwały nr 381/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. Miasto udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z umową w miesiącu lipcu br.

3.3. TBS - Podwyższenie kapitału zakładowego - koncepcja zagospodarowania działki ul. Szwanke - budowa 3 budynków= 100 mieszkań oraz opracowanie dokumentów na budowę 1-go z tych budynków plan 165 189,00 zł

Dokapitalizowanie TBS Sp. z o. o. zostało przeznaczone na opracowanie koncepcji budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie ok. 100 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Środki przekazano do TBS w kwocie 165 189,00 zł tj.100% planu.

3.4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji plan 12 861,00 zł

Zadanie obejmuje poniesienie wkładu własnego finansowego do projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Cele projektu:

- podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych,
- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Dodatковым elementem będzie stworzenie zaplecza informatycznego poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozbijanych i tworzonych systemów e-urząd.

W 2016 r. zgodnie z umową dotacji miasto przekazało kwotę 12.861,00 zł, jednak z braku postępu prac związanych z realizacją projektu kwota została zwrócona. Lider projektu udostępnił do podpisu stosowny aneks w celu zweryfikowania kwot w umowach na poszczególne lata.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Środki przekazano w miesiącu lipcu br. w wysokości 3.602 zł (korekta planu na sesji sierpniowej).

3.5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie plan 32 500,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Dotację zgodnie z umową przekazano w miesiącu lipcu br.

3.6. Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) plan 4 000 zł

Dofinansowanie zakupu sprzętu do wykonywania zadań ratownictwa wodnego.

Do dnia 30.06.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną przekazane po podpisaniu Umowy.

3.7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie plan 200 000,00 zł

Łączna kwota dotacji w wysokości 200 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup następującego sprzętu medycznego: tor wizyjny, wideo gastrokop, diatermia chirurgiczna, narzędzia do laparoskopii. Wyposażenie szpitala w nowy sprzęt medyczny umożliwi pacjentom korzystanie z nowoczesnej diagnostyki i leczenia.

Do dnia 30.06.2017r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Środki zostaną przekazane zgodnie z terminem ustalonym w Umowie.

3.8. Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku nieruchomym „Brama - dzwonnica położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p. w. Nawiedzenia NMP w Ciechanowie” plan 50 000,00 zł

Dotacja ze środków budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku nieruchomym rama- dzwonnica położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p.w. „Nawiedzenia NMP w Ciechanowie”. Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 50 000,00 zł (100%).